

## 法新歐亞三號海纜採購小組第十六次會議摘要報告

魏玉全 李清光 91.05.03

- 一. 會議日期：中華民國九十一年四月二十三日至二十六日。
- 二. 會議地點：印尼-巴厘島 Discovery Kartika Plaza Hotel 舉行，由 INDOSAT 公司主辦。
- 三. 共同主席：Mr. Alain P. Leclerc (FT/AXIOM)及 Mr. Marwan Batubara (Indosat)
- 四. 出席代表：計有買方十六個電信機構共 28 人及四家供應商代表 16 人，合計 44 人參加，本分公司由供應處處長魏玉全及枋通主任李清光等兩人參加。
- 五. 會議目的：主要討論 SMW-3 海纜系統共十個區段中之部份區段(S1、S2、S4、S5、S6、S8 及埃及開羅段)由 2.5G 波長升級至 10G 容量工程至目前進度檢討及將來訓練、文件提供與測試之安排時程，同時檢討已完工之四波長升級為八波長工程剩餘缺失項目澄清、付款、關稅等事宜。

### 六. 會議紀要：

- 1.自 SMW-3 升級為 8 波長後，本次 10G 容量升級工程 S Portion 預算約美金 1.26 億，目前正進行設備製造中，除新加坡外已完成站內查勘作業，接著為設備廠內測試及國外(Type A)訓練，各區段供應商原提供一至三天訓練，供應商最後同意買方之要求改為四至五天要求。依合約各區段完工日期為 2002 年 12 月 11 日，全網路區段初期驗收日期預定於 2003 年 02 月 06 日。

區段	海纜站	供應商	區段驗收日期
S1	汕頭，Deep Water Bay(香港)	Fujitsu	Dec. 12, 2002
S2	汕頭，Tuas(新加坡)	Alcatel	Dec. 09, 2002
S4	Tuas，Mumbai(印度)	KDDI-SCS	Dec. 05, 2002
S5	Mumbai，Djibouti(吉布地)	Alcatel	Nov. 22, 2002
S6	Djibouti(T26)，Suez(埃及)	Tyco	Dec. 11, 2002
S8	Alexandria(埃及)，Sesimbra(葡萄牙)	Alcatel	Nov. 06, 2002
Egypt	開羅至 Alexandria、Suez	Alcatel	Nov. 25, 2002

- 2.第四區段升級包含有 Mitsubishi 設備，於設備廠測時，要求 KDDI-SCS 必需與 Mitsubishi 協定，讓買方代表能依既定時程進入 Mitsubishi 工廠順利完成廠測。
- 3.由於 SMW-3 海纜系統由原先之四波長升級為八波長，部份區段又再升級為 10G，因此各買方機構所分配比率兩度變更，而負責帳務之 CBP(FT)無法及時應變，造成部份買方付款超出，有些機構則付款不足，供應商同時亦抱怨接收款項不足約 35%。本次會議原邀請 CBP 參加並說明，但會議主席認為其角色不符，不適宜參加 PG 會議，最後決議由 PG 主席正式發函 CBP 說明並改善，並提醒供應商應將各季申請款項以快遞或專送寄達各個登陸站機構，各投資機構亦需於五月上旬提出本案工程起始至今之付款明細。
- 4.供應商提供買方要求之無償設備復習訓練(Refresher Training)計畫時程，頭城為今年 11 月 25 日至 12 月 3 日，枋山為 12 月 5 日至 13 日。

5. 本次 PG 會議同意本分公司高雄營運處高通及枋通以合約改變(CV)方式購買 1641 SX /1651 SM 設備備品(US\$31,734)及 1641 SX 之 STM-1 卡擴充 16 片 (US\$173,899)，預定今年 10 月完工，本採購案為高雄營運處 91 年度資本支出預算項目。
6. 為因應將來 10G 升級系統驗收，要求供應商於測試前兩個月將有關測試文件寄達各相關海纜站，各相關登陸站亦將組成試運驗收工作小組(Commissioning Working Group, CWG)，並預定今年 6、9、11 月間召開會議，商討有關測試步驟、審核驗收測試報告等事宜，各相關登陸站機構有責任先審核供應商提供之測試步驟。
7. 下次 PG 會議將配合 CWG 開會情形而定，預估於今年 9 月或 10 月召開。