

中美海纜網路 (China-U.S. Cable Network)
商務合約工作小組 (CWG) 第十四次會議摘要報告

報告人：林豐彰 90/09/20

- 一、 會議日期：中華民國 90 年 8 月 24 日至 8 月 25 日
- 二、 會議地點：中國 北京
- 三、 共同主席：Mr. Huang Xiping (CT)、 Mr. Philp CK Wong (Reach)
- 四、 出席單位及代表：
美國 Concert(AT&T)、 Sprint、 Williams、 中國 CT、 香港 Reach、 日本 KDDI、 Japan Telecom、 馬來西亞 TM、 與中華民國 CHTI 等九個電信機構，共派九位代表參加。本分公司代表為林豐彰一員。
- 五、 會議摘要：
 - (一)、 討論採購小組第十五次會議事項：
本小組討論與本海纜系統有關之全環路測試事項。
 - (二)、 研討全環路及 E 段之完工驗收證明：
本小組審查 E 段及整個網路之完工驗收證明草案。正式版本將儘速於全環路網路能正式商業運轉後同時併呈採購小組(PG)及管理小組(MC)核定。
 - (三)、 出席會議費用：
自 2001 年三月一日起至 2001 年八月底止，所有參加會議代表出席費均已彙編成一份摘要清單共計美金 799,152 元。該筆費用將於 2001 年十月份出帳期中送至 CBP 處理。
 - (四)、 計劃管理/QA/C&A 費用：
自 2001 年三月一日起至 2001 年八月底止，QAWG、 C&A 及執行計劃費用(含訓練費、 PCG/TWG/CWG 共同主席費等)均已彙編成一份摘要清單共計美金 976,380 元。
 - (五)、 工程預算及帳務預測之審查：
工程總預算能仍為 MC 核定數為美金 1,123,818,000 元，該預算表經調整納入工程維持費用約美金 11,000,000 元。帳務預測亦已更新。
 - (六)、 合約變更案十二(CV NO.12) 及合約變更案十三(CV NO.13)：
CV NO.12 已由 CWG/TWG/PCG 共同審查後同意變更；CV NO.13(只有某些公司名稱與地址異動)已審查完畢，將於 PG/PCG 開會期間定案。
 - (七)、 下次會議：目前尚無計畫。
 - (八)、 結論：提報採購小組審核事項如下：
 1. 核准出席費及主持會議費(2001 年三月一日起至 2001 年八月底止)共計美金 799,152 元。
 2. 核准 QA, C&A, Project Management(含訓練費、 PCG/ TWG/ CWG 共同主席費等，自 2001 年三月一日起至 2001 年八月底止)共計美金 976,380 元。
 3. 核准並簽署 Concert 公司因處理 SLO(聖路易斯)站之律師費及漁民補償費共計達美金 5,200,000 元。
 4. 核准並簽署全環路及 E 段之完工驗收證明。
 5. 核准並簽署合約修改 CV12 及 CV13。